

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบค.บ้านจั่น

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
1	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถมที่ตลาดสดของ อบค.บ้านจั่น หมู่ที่ 10 บ้านกั้งคำ	5,000,000.00	475,000.00	475,000.00	475,000.00	0.00	30/03/2567	28/05/2567	100	แล้วเสร็จ		
2	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนภูทอง (คุ้มโชคทวีคูณ ซอย 10)	380,000.00	76,000.00	73,000.00	73,000.00	3,000.00	17/07/2567	30/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
3	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านศรีวิไล (ศรีวิไล ซอย 1 ต่อ คสล.เดิม)	3,200,000.00	34,000.00	32,000.00	32,000.00	2,000.00	18/07/2567	30/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
4	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น (หน้าโรงจอดรถบรรทุกหน้า)	3,200,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	23/08/2567	06/10/2567	100	แล้วเสร็จ		
5	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองตุม (สายหน้าโรงเรียนบ้านหนองตุม)	1,000,000.00	192,500.00	192,500.00	192,500.00	0.00	08/06/2567	22/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
6	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านศรีวิไล (ศรีวิไล ซอย 4)	1,000,000.00	178,500.00	178,500.00	178,500.00	0.00	21/05/2567	04/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
7	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน (ถนนหน้าศาลาประชาคม)	1,000,000.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00	0.00	31/05/2567	14/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
8	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 8 บ้านหนองใหญ่ (ซอย 2)	233,000.00	143,000.00	143,000.00	143,000.00	0.00	10/04/2567	24/05/2567	100	แล้วเสร็จ		
9	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนภูทอง (ซอยร้านตัดผมชาย)	3,200,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	23/08/2567	06/10/2567	100	แล้วเสร็จ		
10	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านหนองตุม (บ้านหนองตุม-บ้านหนองหัวหมู)	1,000,000.00	281,541.00	254,500.00	254,500.00	27,041.00	24/05/2567	07/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
11	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถมดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์หนองตากวางบ้านวังปลาผา ม.6	5,000,000.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00	0.00	05/08/2567	19/09/2567	100	แล้วเสร็จ		
12	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเคียน (ไปถนนปากโท่ ม.2)	500,000.00	133,400.00	133,400.00	133,400.00	0.00	24/05/2567	07/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
13	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 10 บ้านกั้งคำ	500,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	21/06/2567	19/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
14	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน (ซอยบ้านนายต่อ) หมู่ 9 บ้านเลี่ยมพิลึก	500,000.00	258,000.00	258,000.00	258,000.00	0.00	11/04/2567	25/05/2567	100	แล้วเสร็จ		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ
จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.บ้านจั่น

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
15	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 6 บ้านวังปลาฝา (ซอยอาจารย์วันนา)	300,000.00	245,000.00	245,000.00	245,000.00	0.00	03/05/2567	16/06/2567	100	แล้วเสร็จ		
16	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านโนนภูทอง (ซอยพรหมเมตตา)	200,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	11/04/2567	25/05/2567	100	แล้วเสร็จ		
17	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 1 บ้านจั่น (ซอยพรหมโสภา)	1,200,000.00	323,000.00	323,000.00	323,000.00	0.00	15/03/2567	28/04/2567	100	แล้วเสร็จ		
18	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 บ้านคำกั้ง (ซอยคำกั้ง 1)	1,200,000.00	483,500.00	483,500.00	483,500.00	0.00	20/02/2567	04/04/2567	100	แล้วเสร็จ		
19	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการถมดิน บริเวณ อบต.บ้านจั่น (บริเวณห้องประชุม)	500,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	04/04/2567	02/06/2567	100	แล้วเสร็จ		
20	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 11 บ้านโนนภูทอง (ซอย 11)	220,000.00	252,500.00	252,500.00	252,500.00	0.00	28/03/2567	11/05/2567	100	แล้วเสร็จ		
21	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตม (ซอยบ้านนายจอก)	100,000.00	85,000.00	83,000.00	83,000.00	2,000.00	17/07/2567	30/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
22	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การจัดซื้อขี้นกขี้ไก่สำเร็จรูปชนิดถุงในการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน	200,000.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	0.00	06/08/2567	11/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
23	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาฝา	500,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	21/06/2567	19/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
24	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงศูนย์ตำรวจตำบล หมู่ที่ 6 บ้านวังปลาฝา	200,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	22/08/2567	05/10/2567	100	แล้วเสร็จ		
25	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างลานกีฬาแอร์บิค หมู่ที่ 10 บ้านกั้งคำ	500,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	23/08/2567	06/10/2567	100	แล้วเสร็จ		
26	ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านกั้งคำ	1,000,000.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	10/04/2567	24/05/2567	100	แล้วเสร็จ		
27	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	อุดหนุนโครงการจัดงานวันสตรีสากล	30,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	13/03/2567	13/03/2567	100	แล้วเสร็จ		
28	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	70,000.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	13/01/2567	13/01/2567	100	แล้วเสร็จ		
29	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการสร้างแรงจูงใจใส่สัมฤทธิ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	25/03/2567	25/03/2567	100	แล้วเสร็จ		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ

จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.บ้านจั่น

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
30	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายในโครงการหนูน้อยป้องกันกรจมน้ำ	35,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	23/02/2567	23/02/2567	100	แล้วเสร็จ		
31	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพ สตรีผู้สูงอายุ คนพิการ	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	18/07/2567	18/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
32	ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ	200,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	28/08/2567	28/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
33	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	30,000.00	30,000.00	23,300.00	23,300.00	6,700.00	31/05/2567	31/05/2567	100	แล้วเสร็จ		
34	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	คำดำเนินงานโครงการ อบต.พบประชาชน	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18/01/2567	09/02/2567	100	แล้วเสร็จ		
35	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	คำดำเนินโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	06/08/2567	06/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
36	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยต่างๆ	50,000.00	50,000.00	46,400.00	46,400.00	3,600.00	28/12/2566	03/01/2567	100	แล้วเสร็จ		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ
จ.อุดรธานี อ.เมือง อุดรธานี อบต.บ้านจั่น

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
37	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)ระดับอำเภอ	15,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	24/07/2567	24/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
38	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000.00	20,000.00	18,500.00	18,500.00	1,500.00	24/04/2567	24/04/2567	100	แล้วเสร็จ		
39	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสตรีในตำบลบ้านจั่น	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	14/03/2567	14/03/2567	100	แล้วเสร็จ		
40	ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย	โครงการให้ความรู้เรื่องการใช้วัสดุอุปกรณ์ ภูมิปัญญา และให้ความรู้ผู้นำชุมชน ประชาชน นักเรียน	40,000.00	40,000.00	26,275.00	26,275.00	13,725.00	23/07/2567	26/07/2567	100	แล้วเสร็จ		
41	ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000.00	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00	02/10/2566	30/09/2567	100	แล้วเสร็จ		
42	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	คำดำเนินการตามโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม	40,000.00	20,000.00	19,300.00	19,300.00	700.00	27/05/2567	21/06/2567	100	แล้วเสร็จ		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ
จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.บ้านจั่น

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
43	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	04/04/2567	27/09/2567	100	แล้วเสร็จ		
44	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนชมรมสร้างเสริมสุขภาพตำบลบ้านจั่น (เดินแอโรบิค)	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	04/04/2567	21/09/2567	100	แล้วเสร็จ		
45	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	ค่าดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM.2	30,000.00	20,000.00	11,200.00	11,200.00	8,800.00	05/03/2567	05/03/2567	100	แล้วเสร็จ		
46	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	ค่าดำเนินการตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในตำบลบ้านจั่น	50,000.00	60,000.00	56,063.00	56,063.00	3,937.00	29/08/2567	29/08/2567	100	แล้วเสร็จ		
47	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	ค่าดำเนินการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000.00	100,000.00	81,834.00	81,834.00	18,166.00	22/01/2567	23/01/2567	100	แล้วเสร็จ		
48	ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	อุดหนุนโครงการธนาคารขยะบ้านเลี่ยมพิลึก ตำบลบ้านจั่น	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01/02/2567	30/09/2567	100	แล้วเสร็จ		

รายงานสรุปรายงานความคืบหน้าโครงการ
จ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี อบต.บ้านจั่น

	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ร้อยละการดำเนินโครงการ	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัญหาและอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
49	ยุทธศาสตร์ด้าน การศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งท้องถิ่น	35,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	29/12/2566	31/12/2566	100	แล้วเสร็จ		